

**CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO**

|  |                                |  |
|--|--------------------------------|--|
| INTERESSADO:<br>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS                      | DATA<br>20/08/2020             | REFERÊNCIA:<br>SINAPI 06/2020 - DESONERADO |
| OBRA:<br>PRAÇA MUNICIPAL NO DISTRITO DO MARATÁ                 | ÁREA DE CONSTRUÇÃO<br>742,00m² | BDI - Composição<br>27,28%                 |
| ENDEREÇO:<br>RUA IDILIO COMACHIO ESQ. COM A RUA 15 DE DEZEMBRO | MUNICÍPIO<br>SÃO DOMINGOS      | ESTADO<br>SC                               |

| ITEM                    | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS      | VALOR DOS SERVIÇOS   | PESO           | MÊS 01        |                      | MÊS 02        |                      | MÊS 03        |                      | TOTAL          |                      |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|----------------------|
|                         |                                 |                      |                | FISICO (%)    | FINANC.              | FISICO (%)    | FINANC.              | FISICO (%)    | FINANC.              | FISICO (%)     | FINANC.              |
| 1                       | SERVIÇOS INICIAIS               | R\$ 9.410,00         | 10,48%         | 100,00%       | R\$ 9.410,00         | 0,00%         | R\$ 0,00             | 0,00%         | R\$ 0,00             | 100,00%        | R\$ 9.410,00         |
| 2                       | CALÇADAS                        | R\$ 10.453,80        | 11,64%         | 0,00%         | R\$ 0,00             | 60,00%        | R\$ 6.272,28         | 40,00%        | R\$ 4.181,52         | 100,00%        | R\$ 10.453,80        |
| 3                       | PLAYGROUND e CAIXA DE AREIA     | R\$ 4.646,00         | 5,17%          | 100,00%       | R\$ 4.646,00         | 0,00%         | R\$ 0,00             | 0,00%         | R\$ 0,00             | 100,00%        | R\$ 4.646,00         |
| 4                       | REFORMA EQUIPAMENTOS EXISTENTES | R\$ 6.270,50         | 6,98%          | 0,00%         | R\$ 0,00             | 100,00%       | R\$ 6.270,50         | 0,00%         | R\$ 0,00             | 100,00%        | R\$ 6.270,50         |
| 5                       | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS           | R\$ 21.182,45        | 23,59%         | 50,00%        | R\$ 10.591,23        | 40,00%        | R\$ 8.472,98         | 10,00%        | R\$ 2.118,25         | 100,00%        | R\$ 21.182,45        |
| 6                       | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS         | R\$ 523,00           | 0,58%          | 100,00%       | R\$ 523,00           | 0,00%         | R\$ 0,00             | 0,00%         | R\$ 0,00             | 100,00%        | R\$ 523,00           |
| 7                       | DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS         | R\$ 6.614,65         | 7,37%          | 100,00%       | R\$ 6.614,65         | 0,00%         | R\$ 0,00             | 0,00%         | R\$ 0,00             | 100,00%        | R\$ 6.614,65         |
| 8                       | BANCOS e MESA PIQUENIQUE        | R\$ 14.430,00        | 16,07%         | 0,00%         | R\$ 0,00             | 0,00%         | R\$ 0,00             | 100,00%       | R\$ 14.430,00        | 100,00%        | R\$ 14.430,00        |
| 9                       | DIVERSOS                        | R\$ 16.274,60        | 18,12%         | 0,00%         | R\$ 0,00             | 0,00%         | R\$ 0,00             | 100,00%       | R\$ 16.274,60        | 100,00%        | R\$ 16.274,60        |
| <b>TOTAL FINANCEIRO</b> |                                 | <b>R\$ 89.805,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>35,39%</b> | <b>R\$ 31.784,88</b> | <b>23,40%</b> | <b>R\$ 21.015,76</b> | <b>41,21%</b> | <b>R\$ 37.004,37</b> | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 89.805,00</b> |

Andressa Lorenzon Ceni  
Engª Civil CREA-SC 126668-0