



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| | | | |
|--------------|--|--------|------------|
| MUNICÍPIO: | SÃO DOMINGOS - SC | FOLHA: | 01 |
| PROJETO: | OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRA RACHÃO E CALÇAMENTO | DATA: | 25/09/2020 |
| LOCALIZAÇÃO: | RUA CAMBURIU - BAIRRO ESPERANÇA | BDI: | 22% |

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS | PESO | MÊS 01 | | MÊS 02 | | TOTAL | |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | | | | FÍSICO (%) | FINANC. | FÍSICO (%) | FINANC. | FÍSICO (%) | FINANC. |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | R\$ 1.125,00 | 0,24% | 100,00% | R\$ 1.125,00 | 0,00% | R\$ - | 100,00% | R\$ 1.125,00 |
| 2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | R\$ 4.800,00 | 1,02% | 50,00% | R\$ 2.400,00 | 50,00% | R\$ 2.400,00 | 100,00% | R\$ 4.800,00 |
| 3 | DRENAGEM | R\$ 32.765,23 | 6,96% | 90,00% | R\$ 29.488,71 | 10,00% | R\$ 3.276,52 | 100,00% | R\$ 32.765,23 |
| 4 | PAVIMENTAÇÃO | R\$ 426.766,43 | 90,61% | 35,00% | R\$ 149.368,25 | 65,00% | R\$ 277.398,18 | 100,00% | R\$ 426.766,43 |
| 5 | SINALIZAÇÃO | R\$ 5.543,34 | 1,18% | 0,00% | R\$ - | 100,00% | R\$ 5.543,34 | 100,00% | R\$ 5.543,34 |
| TOTAL FINANCEIRO | | R\$ 471.000,00 | 100,00% | 38,72% | R\$ 182.381,96 | 61,28% | R\$ 288.618,04 | 100,00% | R\$ 471.000,00 |

São Domingos - SC
25/09/2020

Andressa Lorenzon Ceni
Andressa Lorenzon Ceni
Engenheira Civil CREA-SC 126668-0

Elieze Comachio
Elieze Comachio
Prefeitura Municipal de São Domingos
Município de São Domingos
CNPJ 13.330.009.894/0001-08