

### CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

INTERESSADO: <b>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS</b>	DATA: <b>07/10/2022</b>	Referência SINAPI: 08/2022
OBRA: <b>Pavimentação Asfáltica na rua de acesso à Linha Debortoli - TRECHO 02 - est 02 a 09</b>		BDI ADOADO : <b>21,89%</b>
ÁREA A SER PAVIMENTADA: 1.195,60 M²		
ENDEREÇO: <b>Estrada de acesso a Linha Debortoli</b>	MUNICÍPIO: <b>São Domingos</b>	ESTADO: <b>SC</b>

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		TOTAL	
				FISICO (%)	FINANC.	FISICO (%)	FINANC.	FISICO (%)	FINANC.	FISICO (%)	FINANC.
1	Serviços Iniciais	R\$ 2.048,79	0,97%	100,00%	R\$ 2.048,79		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 2.048,79
2	Drenagem	R\$ 60.414,00	28,48%	20,00%	R\$ 12.082,80		R\$ -	80,00%	R\$ 48.331,20	100,00%	R\$ 60.414,00
3	Movimentação de Terra	R\$ 8.647,58	4,08%	30,00%	R\$ 2.594,27	70,00%	R\$ 6.053,31		R\$ -	100,00%	R\$ 8.647,58
4	Pavimentação	R\$ 139.562,12	65,80%		R\$ -	80,00%	R\$ 111.649,70	20,00%	R\$ 27.912,42	100,00%	R\$ 139.562,12
5	Sinalização	R\$ 1.438,87	0,68%		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 1.438,87	100,00%	R\$ 1.438,87
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>		<b>R\$ 212.111,36</b>	<b>99,03%</b>	<b>7,89%</b>	<b>R\$ 16.725,86</b>	<b>55,49%</b>	<b>R\$ 117.703,01</b>	<b>36,62%</b>	<b>R\$ 77.682,49</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 212.111,36</b>

São Domingos, 07 de Outubro de 2022.

Anelise Basso Pasqualli  
Engenheira Civil CREA/SC 123.631-9  
Município de São Domingos SC

Márcio Luiz Bigolin Grosbelli  
Prefeito Municipal  
Município de São Domingos SC