

**CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO - GLOBAL**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Município:           | São Domingos (SC)  |
| Projeto:             | Pavimentação Asfáltica na Zona Rural do Município de São Domingos (SC) |
| Referência de preço: | SICRO (01/2023) e SINAPI (05/2023)                                     |
| BDI:                 | 22%  |
| Data:                | 29/11/2023   |

| ITEM                        | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS          | VALOR DOS SERVIÇOS | PESO    | MÊS 01     |                | MÊS 02     |                | MÊS 03     |                | TOTAL      |                |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
|                             |                                     |                    |         | FISICO (%) | FINANC.        | FISICO (%) | FINANC.        | FISICO (%) | FINANC.        | FISICO (%) | FINANC.        |
|                             | <b>SERVIÇOS INICIAIS</b>            | R\$ 1.245,33       | 0,13%   | 100,00%    | R\$ 1.245,33   | 0,00%      | R\$ -          | 0,00%      | R\$ -          | 100,00%    | R\$ 1.245,33   |
| 1)                          |                                     |                    |         |            |                |            |                |            |                |            |                |
| <b>RECURSOS DO PROGRAMA</b> | <b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b> | R\$ 10.773,58      | 1,09%   | 50,00%     | R\$ 5.386,79   | 0,00%      | R\$ -          | 50,00%     | R\$ 5.386,79   | 100,00%    | R\$ 10.773,58  |
|                             | <b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>        | R\$ 32.758,37      | 3,30%   | 100,00%    | R\$ 32.758,37  | 0,00%      | R\$ -          | 0,00%      | R\$ -          | 100,00%    | R\$ 32.758,37  |
|                             | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>                 | R\$ 925.520,87     | 93,21%  | 20,00%     | R\$ 185.104,17 | 40,00%     | R\$ 370.208,35 | 40,00%     | R\$ 370.208,35 | 100,00%    | R\$ 925.520,87 |
|                             | <b>ONDULAÇÃO TRANSVERSAL</b>        | R\$ 8.903,17       | 0,90%   | 0,00%      | R\$ -          | 0,00%      | R\$ -          | 100,00%    | R\$ 8.903,17   | 100,00%    | R\$ 8.903,17   |
|                             | <b>SINALIZAÇÃO</b>                  | R\$ 13.695,61      | 1,38%   | 0,00%      | R\$ -          | 0,00%      | R\$ -          | 100,00%    | R\$ 13.695,61  | 100,00%    | R\$ 13.695,61  |
|                             | <b>TOTAL FINANCEIRO</b>             | R\$ 992.896,93     | 100,00% | 22,61%     | R\$ 224.494,66 | 37,29%     | R\$ 370.208,35 | 40,10%     | R\$ 398.193,92 | 100,00%    | R\$ 992.896,93 |

Responsável técnico: Eng. Civil Fernanda Zardinello Macedo  
CREA/SC: 152.491-4

Município de São Domingos  
CNPJ: 83.009.894-0001-08