



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR Município de São Domingos	APelido EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA SÃO PEDRO - MARATÁ	DESCRiÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA SÃO PEDRO DISTRITO DO MARATÁ
------------------	----------------	---	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24
1.	RUA SÃO PEDRO PAVIMENTAÇÃO DE 139	205.332,28	% Período:	48,24%	51,76%										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	6.331,47	% Período:	100,00%											
1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	2.633,00	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	7.951,04	% Período:	100,00%											
1.4.	DRENAGEM	15.242,81	% Período:	100,00%											
1.5.	PAVIMENTAÇÃO	170.526,82	% Período:	40,00%	60,00%										
1.6.	SINALIZAÇÃO	2.647,14	% Período:		100,00%										
<b>Total: R\$ 205.332,28</b>				%:	48,24%	51,76%									
				Repasse:	-	-									
				Contrapartida:	99.052,55	106.279,73									
				Outros:	-	-									
				<b>Investimento:</b>	<b>99.052,55</b>	<b>106.279,73</b>									
				%:	48,24%	100,00%									
				Repasse:	-	-									
				Contrapartida:	99.052,55	205.332,28									
				Outros:	-	-									
				<b>Investimento:</b>	<b>99.052,55</b>	<b>205.332,28</b>									

São Domingos/SC

Local

quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: FERNANDA ZARDINELLO MACEDO

CREA/CAU: CREA/SC 152491-4

ART/RRT: ART nº 8878486-6