

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO

#### Dados do projeto

**Nº do projeto:**

**Município:** SAO DOMINGOS

**Resp. Projeto:** FERNANDA ZARDINELLO MACEDO

**Data:** 01/12/2023

**Descrição:** 09 UNIDADES HABITACIONAIS

**Principal Fonte de Recursos:** BADESC CIDADES

**Empreiteira:**

**Conselho e Reg. Profissional:** 152491-4

**BDI:** 21,00 %

	1		2		3		4		5		6		7	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
PLACA DA OBRA	1.141,02	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS INICIAIS	7.269,61	42,05	770,71	4,46	770,71	4,46	770,71	4,46	770,71	4,46	770,71	4,46	770,71	4,46
INFRAESTRUTURA	22.751,82	12,76	51.864,03	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.864,03	29,08	0,00	0,00
SUPRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	24.614,68	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.614,68	33,33
PAREDES	0,00	0,00	0,00	0,00	47.085,06	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.085,06	33,33
COBERTURAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.560,64	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAVIMENTAÇÃO INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.184,95	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.839,33	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00
ESQUADRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.839,35	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.932,45	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.876,73	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOUÇAS E METAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS FINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>31.162,45</b>		<b>52.634,74</b>		<b>72.470,45</b>		<b>117.325,48</b>		<b>73.449,39</b>		<b>52.634,74</b>		<b>72.470,45</b>	

	8		9		10		11		12		13		14	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
PLACA DA OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS INICIAIS	770,71	4,46	770,71	4,46	770,71	4,46	770,71	4,46	770,71	4,46	770,71	4,46	770,78	4,46
INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	51.864,05	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.614,68	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO**

	8		9		10		11		12		13		14	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
PAREDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.085,06	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBERTURAS E	46.560,63	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.560,63	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00
PAVIMENTAÇÃO INTERNA	23.184,95	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.184,97	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00
REVESTIMENTO	0,00	0,00	47.839,33	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.839,33	33,33	0,00	0,00
ESQUADRIAS	0,00	0,00	24.839,35	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.839,35	33,33	0,00	0,00
INSTALAÇÕES	25.932,45	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.932,45	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES	20.876,73	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.876,73	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00
LOUÇAS E METAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.227,80	100,00	0,00	0,00
SERVIÇOS FINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,01	100,00
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>117.325,47</b>		<b>73.449,39</b>		<b>52.634,76</b>		<b>72.470,45</b>		<b>117.325,49</b>		<b>90.677,19</b>		<b>1.737,79</b>	

	TOTAL	
	R\$	%
PLACA DA OBRA	1.141,02	100,00
SERVIÇOS INICIAIS	17.288,91	100,00
INFRAESTRUTURA	178.343,93	100,00
SUPRA ESTRUTURA	73.844,04	100,00
PAREDES	141.255,18	100,00
COBERTURAS E	139.681,90	100,00
PAVIMENTAÇÃO INTERNA	69.554,87	100,00
REVESTIMENTO	143.517,99	100,00
ESQUADRIAS	74.518,05	100,00
INSTALAÇÕES	77.797,35	100,00
INSTALAÇÕES	62.630,19	100,00
LOUÇAS E METAIS	17.227,80	100,00
SERVIÇOS FINAIS	967,01	100,00
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>997.768,24</b>	

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO**

**Data prevista do início das obras:** 04/03/2024

**Data prevista do fim das obras:** 28/04/2025