

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO

#### Dados do projeto

**Nº do projeto:**

**Município:** SAO DOMINGOS

**Resp. Projeto:** WELLER COMPAGNONI MOCELLIN

**Data:** 07/12/2023

**Descrição:** 11 UNIDADES HABITACIONAIS

**Principal Fonte de Recursos:** BADESC CIDADES

**Empreiteira:**

**Conselho e Reg. Profissional:** 171193-7

**BDI:** 21,00 %

	1		2		3		4		5		6		7	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
PLACA DA OBRA	1.141,02	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS INICIAIS	21.130,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFRAESTRUTURA	70.000,00	34,30	70.000,00	34,30	64.072,03	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPRA ESTRUTURA	0,00	0,00	32.362,63	35,86	32.362,63	35,86	25.528,57	28,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAREDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.780,08	36,36	62.780,08	36,36	47.085,06	27,27	0,00	0,00
COBERTURAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.560,63	27,27	62.080,86	36,36
PAVIMENTAÇÃO INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.505,75	50,00
REVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESQUADRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES	8.212,03	10,31	8.212,03	10,31	6.159,03	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOUÇAS E METAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS FINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>100.483,94</b>		<b>110.574,66</b>		<b>102.593,69</b>		<b>88.308,65</b>		<b>62.780,08</b>		<b>93.645,69</b>		<b>104.586,61</b>	

	8		9		10		11		12		13		14	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
PLACA DA OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS INICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO**

	8		9		10		11		12		13		14	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
PAREDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBERTURAS E	62.080,85	36,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAVIMENTAÇÃO INTERNA	42.505,74	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVESTIMENTO	0,00	0,00	63.785,76	36,36	63.785,76	36,36	47.839,34	27,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESQUADRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.238,27	72,73	24.839,34	27,27	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.864,90	54,55	43.220,75	45,45	0,00	0,00
INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.074,51	71,65	0,00	0,00
LOUÇAS E METAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.056,20	100,00
SERVIÇOS FINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>104.586,59</b>		<b>63.785,76</b>		<b>63.785,76</b>		<b>114.077,61</b>		<b>76.704,24</b>		<b>100.295,26</b>		<b>21.056,20</b>	

	15		TOTAL	
	R\$	%	R\$	%
PLACA DA OBRA	0,00	0,00	1.141,02	100,00
SERVIÇOS INICIAIS	0,00	0,00	21.130,89	100,00
INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	204.072,03	100,00
SUPRA ESTRUTURA	0,00	0,00	90.253,83	100,00
PAREDES	0,00	0,00	172.645,22	100,00
COBERTURAS E	0,00	0,00	170.722,34	100,00
PAVIMENTAÇÃO INTERNA	0,00	0,00	85.011,49	100,00
REVESTIMENTO	0,00	0,00	175.410,86	100,00
ESQUADRIAS	0,00	0,00	91.077,61	100,00
INSTALAÇÕES	0,00	0,00	95.085,65	100,00
INSTALAÇÕES	0,00	0,00	79.657,60	100,00
LOUÇAS E METAIS	0,00	0,00	21.056,20	100,00
SERVIÇOS FINAIS	1.181,90	100,00	1.181,90	100,00
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>1.181,90</b>		<b>1.208.446,64</b>	

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO**

**Data prevista do início das obras:** 04/03/2024

**Data prevista do fim das obras:** 28/05/2025