

ANEXO VII: Cronograma

Melhorias Sanitárias Domiciliares -

São Domingos - SC

Junho/ 2019



Preparado para:

Município de São Domingos

Rua Getúlio Vargas, nº. 750 – Centro –São Domingos - SC

Elaborado por:

VITAL Engenharia e Meio Ambiente Ltda.

Av. Nereu Ramos , Edf. CPC Sala 1207 A - Centro.

Chapecó/SC – CEP 89801-020 Fone: (049) 33230294

vital.engenharia@yahoo.com.br



MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

SÃO DOMINGOS / SC - AGOSTO DE 2018

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ETAPA/MÊS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO	MÊS 01_05		MÊS 02_05		MÊS 03_05		MÊS 04_05		MÊS 05_05		TOTAL
PLACA DE OBRA	RS 1,771.67	0.42%	100.00%	RS 1,771.67									RS 1,771.67
ADMINISTRAÇÃO	RS 32,105.35	7.53%	20.00%	RS 6,421.07	20.00%	RS 6,421.07	20.00%	RS 6,421.07	20.00%	RS 6,421.07	20.00%	RS 6,421.07	RS 32,105.35
CONJUNTO SANITÁRIO	RS 124,374.85	29.16%	20.00%	RS 24,874.97	20.00%	RS 24,874.97	20.00%	RS 24,874.97	20.00%	RS 24,874.97	20.00%	RS 24,874.97	RS 124,374.85
TRATAMENTO DE ESGOTO	RS 100,452.69	23.55%					33.33%	RS 33,484.23	33.33%	RS 33,484.23	33.33%	RS 33,484.23	RS 100,452.69
CISTERNAS	RS 167,892.66	39.36%	20.00%	RS 33,578.53	20.00%	RS 33,578.53	20.00%	RS 33,578.53	20.00%	RS 33,578.53	20.00%	RS 33,578.53	RS 167,892.66
TOTAL MENSAL	426,597.23	100.00%	15.62%	RS 66,646.24	15.21%	RS 64,874.57	23.06%	RS 98,358.80	23.06%	RS 98,358.80	23.06%	RS 98,358.80	RS 426,597.23
TOTAL ACUMULADO			15.62%	RS 66,646.24	30.83%	RS 131,520.82	53.89%	RS 229,879.62	76.94%	RS 328,238.42	100.00%	RS 426,597.23	

SÃO DOMINGOS, JUNHO DE 2019.



Karina Breier
 Engenheira Civil
 CREA/SC 141445-5