Obra
RV00 - Projeto de Reforma da Escola Arlindo Barbiero

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Santa Catarina
SBC - 04/2026 - Santa Catarina
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
21,44%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 11.900,88	12,50% 1.487,61	12,50% 1.487,61	12,50% 1.487,61	12,50% 1.487,61	12,50% 1.487,61	12,50% 1.487,61	12,50% 1.487,61	12,50% 1.487,61
2	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 86.211,15	60,50% 52.157,75	30,50% 26.294,40	1,50% 1.293,17	1,50% 1.293,17	1,50% 1.293,17	1,50% 1.293,17	1,50% 1.293,17	1,50% 1.293,17
3	ESTRUTURA	100,00% 142.359,37		45,26% 64.437,13	54,74% 77.922,24					
3.1	INFRAESTRUTURA	100,00% 16.004,03		100,00% 16.004,03						
3.2	SUPERESTRUTURA	100,00% 28.952,54		100,00% 28.952,54						
3.3	RAMPAS E ESCADAS EXTERNAS	100,00% 97.402,80		20,00% 19.480,56	80,00% 77.922,24					
4	PAREDES	100,00% 80.689,23		57,50% 46.396,31					42,50% 34.292,92	
5	COBERTURA	100,00% 19.863,06			100,00% 19.863,06					
6	PISOS	100,00% 247.228,51			37,50% 92.710,69			62,50% 154.517,82		
7	REVESTIMENTOS DE PAREDE	100,00% 167.898,19					30,00% 50.369,46	40,00% 67.159,28		30,00% 50.369,46
8	FORRO	100,00% 137.824,92							100,00% 137.824,92	
9	ESQUADRIAS	100,00% 208.273,41				70,00% 145.791,39	28,00% 58.316,55		2,00% 4.165,47	
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 194.963,66			35,00% 68.237,28	35,00% 68.237,28			30,00% 58.489,10	
11	INSTALAÇÕES FINAIS DE OBRA	100,00% 186.699,36						10,00% 18.669,94		90,00% 168.029,42
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 280.513,37	5,00% 14.025,67			35,00% 98.179,68		35,00% 98.179,68	20,00% 56.102,67	5,00% 14.025,67
13	PISOS EXTERNOS (PAVER E VAGA ESTACIONAMENTO)	100,00% 27.813,30		100,00% 27.813,30						
14	ALAMBRADOS E PAISAGISMO	100,00% 41.809,96		75,00% 31.357,47						25,00% 10.452,49
Porcentagem			**3,69%**	**10,78%**	**14,26%**	**17,17%**	**6,08%**	**18,61%**	**16,01%**	**13,39%**
Custo			**67.671,02**	**197.786,21**	**261.514,04**	**314.989,12**	**111.466,78**	**341.307,48**	**293.655,86**	**245.657,81**
Porcentagem Acumulado			**3,69%**	**14,47%**	**28,73%**	**45,91%**	**51,98%**	**70,59%**	**86,61%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**67.671,02**	**265.457,23**	**526.971,27**	**841.960,39**	**953.427,17**	**1.294.734,65**	**1.588.390,51**	**1.834.048,37**

LAUREANE TESTA AMOEDO:07809095935
Assinado de forma digital por LAUREANE TESTA AMOEDO:07809095935
Dados: 2026.04.30 14:07:32 -03'00'
Laureane Testa Amoedo

ELITON SUTIL:06815249956
Assinado de forma digital por ELITON SUTIL:06815249956
Dados: 2026.04.30 14:14:29 -03'00'
Eliton Sutil

AMANDA CUNICO CARNEIRO:06804905903
Assinado de forma digital por AMANDA CUNICO CARNEIRO:06804905903
Dados: 2026.04.30 14:47:31 -03'00'
Amanda Cunico Carneiro